



MUNICIPIO DE AHUATLAN PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

4TO. TRIMESTRE 2021

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE210402049134	336468	72109	ADOQUINAMIENTO DE CALLE 7 NORTE ENTRE CALLE 4 PONIENTE Y CALLE ROLDAN EN LA LOCALIDAD DE AHUATLAN, MUNICIPIO DE AHUATLAN, PUEBLA. - 336468	AHUATLAN	\$ 1,080,618.12	\$ 1,080,618.12	\$ 1,080,618.12	\$ 1,080,618.12	\$ 1,080,618.12	\$ 1,080,618.12	100	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1412.7, meta_modificada:1412.7}}	
PUE210402049087	336282	72120	ADOQUINAMIENTO DE CALLE CHINASTLERA ENTRE CALLE 3 ORIENTE Y CALLE 6 SUR EN LA LOCALIDAD DE AHUATLAN, MUNICIPIO DE AHUATLAN, PUEBLA - 336282	AHUATLAN	\$ 645,151.52	\$ 645,151.52	\$ 645,151.52	\$ 645,151.52	\$ 645,151.52	\$ 645,151.52	100	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:846.8, meta_modificada:846.8}}	
PUE210402049481	338170	72128	ADOQUINAMIENTO DE CALLEJON LOS COCOS ENTRE CALLE 2 SUR Y CALLE 6 SUR EN LA LOCALIDAD DE AHUATLAN, MUNICIPIO DE AHUATLAN, PUEBLA. - 338170	AHUATLAN	\$ 773,566.58	\$ 773,566.58	\$ 773,566.58	\$ 773,566.58	\$ 773,566.58	\$ 773,566.58	100	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.7, meta_modificada:700.7}}	

FORTAMUN

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	NO. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
TMP_PUE210402052436		72127	DOTACION DE EQUIPO DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD SAN LUCAS TEJALUCA, MUNICIPIO DE AHUATLAN, PUEBLA	SAN LUCAS TEJALUCA	68,999.70	68,999.70	68,999.70	68,999.70	68,999.70	68,999.70	100%	100.00%	{meta1: {unidad_medida:Equipo miento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	
TMP_PUE210402052404		72124	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACOCECHAS TRAMO DE LA LOCALIDAD DE AHUATLAN-SABILA-GUADALUPE-LAGUNILLAS, EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE AHUATLAN, PUEBLA	GUADALUPE	315,843.97	315,843.97	315,843.97	315,843.97	315,843.97	315,843.97	100%	100.00%	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}	
TMP_PUE210402052442		72123	CONSTRUCCION DE POZO NORIA DE LA LOCALIDAD DE MIMILULCO, MUNICIPIO DE AHUATLAN, PUEBLA	MIMILULCO	168375.6	168375.6	168375.6	168375.6	168375.6	168375.6	100%	100.00%	{meta1: {unidad_medida:Noria(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	
TMP_PUE210402052403		72125	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL PANTEON MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE AHUATLAN, MUNICIPIO DE AHUATLAN, PUEBLA	AHUATLAN	96008.64	96008.64	96008.64	96008.64	96008.64	96008.64	100%	100.00%	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4.28, meta_modificada:4.28}}	

MUNICIPIO DE AHUATLAN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	10	0.00	0	10	
	2do. Trimestre	0.00	0	10	0.00	0	10	
	3er. Trimestre	0.00	0	10	0.00	0	8	
	4to. Trimestre	0.00	0	10	0.00	0	11	

Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	10	0.00	0	10	
	2do. Trimestre	10.00	1	10	0.00	0	10	
	3er. Trimestre	20.00	2	10	25.00	2	8	
	4to. Trimestre	30.00	3	10	18.18	2	11	

Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre)	1er. Trimestre	0.00	0	10	0.00	0	10	
	2do. Trimestre	20.00	2	10	0.00	0	10	
	3er. Trimestre	50.00	5	10	75.00	6	8	
	4to. Trimestre	70.00	7	10	81.82	9	11	

INDICADORES (AVANCE)

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)								
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México) * 100	1er. Trimestre	16.67	344892	2069352	16.67	344892	2069352	ADECUACIONES NORMATIVAS QUE IMPACTAN EN EL PROGRAMA PRESUPUESTAL ,SE MODIFICARON PARTIDAS QUE NO NOS PERMITIERON ALCANZAR LA META
	2do. Trimestre	41.67	862230	2069352	41.67	862230	2069352	ADECUACIONES NORMATIVAS QUE IMPACTAN EN EL PROGRAMA PRESUPUESTAL ,SE MODIFICARON PARTIDAS QUE NO NOS PERMITIERON ALCANZAR LA META
	3er. Trimestre	66.67	1379568	2069352	66.67	1379568	2069352	ADECUACIONES NORMATIVAS QUE IMPACTAN EN EL PROGRAMA PRESUPUESTAL ,SE MODIFICARON PARTIDAS QUE NO NOS PERMITIERON ALCANZAR LA META
	4to. Trimestre	100.00	2069352	2069352	100.00	2069352	2069352	ADECUACIONES NORMATIVAS QUE IMPACTAN EN EL PROGRAMA PRESUPUESTAL ,SE MODIFICARON PARTIDAS QUE NO NOS PERMITIERON ALCANZAR LA META
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	4to. Trimestre	100.00	2069352	2069352	100.00	2069352	2069352	ADECUACIONES NORMATIVAS QUE IMPACTAN EN EL PROGRAMA PRESUPUESTAL ,SE MODIFICARON PARTIDAS QUE NO NOS PERMITIERON ALCANZAR LA META
Índice en el Ejercicio de Recursos								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial) * 100	1er. Trimestre	6.57	136021.88	2069352	6.57	136,021.88	2,069,352.00	ADECUACIONES NORMATIVAS QUE IMPACTAN EN EL PROGRAMA PRESUPUESTAL ,SE MODIFICARON PARTIDAS QUE NO NOS PERMITIERON ALCANZAR LA META
	2do. Trimestre	36.58	756900	2069352	29.35	607,339.64	2,069,352.00	ADECUACIONES NORMATIVAS QUE IMPACTAN EN EL PROGRAMA PRESUPUESTAL ,SE MODIFICARON PARTIDAS QUE NO NOS PERMITIERON ALCANZAR LA META
	3er. Trimestre	65.27	1350600	2069352	66.67	1,379,568.00	2,069,352.00	ADECUACIONES NORMATIVAS QUE IMPACTAN EN EL PROGRAMA PRESUPUESTAL ,SE MODIFICARON PARTIDAS QUE NO NOS PERMITIERON ALCANZAR LA META
	4to. Trimestre	100.00	2069352	2069352	100.00	2069352	2069352	ADECUACIONES NORMATIVAS QUE IMPACTAN EN EL PROGRAMA PRESUPUESTAL ,SE MODIFICARON PARTIDAS QUE NO NOS PERMITIERON ALCANZAR LA META
Índice de Dependencia Financiera								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	2do. Trimestre	5.20	862230	165860	5.82	862230	148055	ADECUACIONES NORMATIVAS QUE IMPACTAN EN EL PROGRAMA PRESUPUESTAL ,SE MODIFICARON PARTIDAS QUE NO NOS PERMITIERON ALCANZAR LA META
	4to. Trimestre	6.36	2069352	325300	8.43	2069352	245,392.00	ADECUACIONES NORMATIVAS QUE IMPACTAN EN EL PROGRAMA PRESUPUESTAL ,SE MODIFICARON PARTIDAS QUE NO NOS PERMITIERON ALCANZAR LA META

Entidad	Municipio	Tipo de Regist	Ciclo de Recur	Tipo de Recur	Clave Ramo	Modalidad	Pograma pres	Programa Fon	Institucion	Eje Rendimiento	I Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado
21	7	1	2021	2	33 I		4 FAIS MUNICIP		1	2022.1	0			
		2											2	622 2370396.89
		2											2	624 3904992.67
		2											2	623 1320782.54
		2											2	625 333680.9
21	7	1	2021	2	33 I		5 FORTAMUN		1	536.17	0			
		2											1	311 500000
		2											2	622 345870
		2											1	853 112855.1
		2											2	315 550780.7
		2											2	624 559846.2
		2											2	623 0
		2											2	625 0

Modificado	Recaudado(M	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones
2366836.89	2366836.89	2366836.89	2366836.89	2366836.89	2366836.89			CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA MULTIDEPORTIVA, MUROS DE CONTENCION EN PLAZA CIV
5414214.16	5414214.16	5414214.16	5414214.16	5414214.16	5414214.16			PAVIMENTACION DE CALLES EN ESTA PARTIDA SE APLICARON LOS RENDIMIENTOS 2021
150824.05	150824.05	150824.05	150824.05	150824.05	150824.05			REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE
0	0	0	0	0	0			REHABILITACION DE CAMINOS
653734.8	653734.8	653734.8	653734.8	653734.8	653734.8			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 2021 EN ESTA PARTIDA SE APLICARON LOS RENDIMIENTOS 2021
313562.61	313562.61	313562.61	313562.61	313562.61	313562.61			REHABILITACION DE CANCHAS, CONSTRUCCION DE BAÑOS EN PANTEON
103467.6	103467.6	103467.6	103467.6	103467.6	103467.6			APORTACION CERESO
0	0	0	0	0	0			CONECTIVIDAD SISTEMA TELEFONIA MOVIL
161715.67	161715.67	161715.67	161715.67	161715.67	161715.67			PAVIMENTACION DE CALLES
521563.52	521563.52	521563.52	521563.52	521563.52	521563.52			REHABILITACION POZOS NORIAS, REHABILITACION EQUIPOS DE BOMBEO
315843.97	315843.97	315843.97	315843.97	315843.97	315843.97			REHABILITACION DE CAMINOS SACACOCECHAS