



Dependencia: Presidencia Municipal

Departamento: Obra Pública

Ofc. No. O.P. – 11/B - 2022

Asunto: 4To reporte trimestral RFT 2022

**CHRISTIAN SAMUEL LAVADORES ALVAREZ
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR
PRESENTE**

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FISMDF y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **4to Informe Trimestral del Ejercicio 2022**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

ATENTAMENTE

AHUATLÁN, PUEBLA A 13 DE ENERO DE 2023

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

SECRETARIA DE BIENESTAR
Coordinación General de
Planeación, Seguimiento y
Evaluación
Asistente

Gobierno de Puebla

17 FEB 2023

11:45 JRN


RECIBIDO
F/42/SB/CGPSE



H. AYUNTAMIENTO
AHUATLAN PUE
2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. CECILIA HERNÁNDEZ ORDUÑA

Archivo. Control de Gestión.





MUNICIPIO DE AHUATLAN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION DE DESTINO DE GASTO EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
CUARTO TRIMESTRE 2022

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

No.	FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
1	PUE220402154279	205662	FISM-02-2022	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO ACABADO ESTAMPADO EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE ESCUELAS Y CENTRO DE LA POBLACION O AL 245 AHUATLAN PUEBLA - 205662	Ahuatlán	FISM	2,045,462.97	2,045,462.97	2,045,462.97	2,045,462.97	2,045,462.97	2,045,462.97	100.0%	100.0%	Metros cuadrados de construcción	1471	TERMINADO
2	PUE220402186255	356152	FISM-04-2022	CONSTRUCCION DE TECHADO AUTOPOSORTANTE EN EXPLANADA PRINCIPAL EN SAN SALVADOR PATLANOAYA - 356152	Patlanoaya (San Salvador Patlanoaya)	FISM	1,599,762.45	1,599,762.45	1,599,762.45	1,599,762.45	1,599,762.45	1,599,762.45	100.0%	100.0%	Metros Cuadros	516.62	TERMINADO
3	PUE220402185685	354170	FISM-03-2022	CONSTRUCCION DE TECHADO EN PLAZA CIVICA DE ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CON CLAVE 21EPR00171 LOCALIDAD SAN LUCAS TEJALUCA, MUNICIPIO DE AHUATLAN, PUEBLA - 354170	San Lucas Tejaluca	FISM	1,815,932.78	1,815,932.78	1,815,932.78	1,815,932.78	1,815,932.78	1,815,932.78	100.0%	100.0%	Metros Cuadros	319.52	TERMINADO
4	PUE220402186139	355815	FISM-10-2022	REHAB. AULAS EN ESC. COMUNITARIA RURAL CONAFE GUADALUPE CLAVE 21KPR1029E - 355815	Guadalupe	FISM	308,924.69	308,924.69	308,924.69	308,924.69	308,924.69	308,924.69	100.0%	100.0%	Metros Cuadros	180.23	TERMINADO
5	PUE220402186171	355919	FISM-11-2022	REHABILITACION DE SUBESTACION ELEC. DE POZO DE AGUA POTABLE EN PARAJE LOS SAUCES, SAN LUCAS TEJALUCA - 355919	San Lucas Tejaluca	FISM	212,144.77	212,144.77	212,144.77	212,144.77	212,144.77	212,144.77	100.0%	100.0%	Noria(s)	1	TERMINADO
6	PUE220402154267	205507	FISM-05-2022	ADOQUINAMIENTO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE CAJA DE AGUA Y CALLE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE EL RODEO MUNICIPIO DE AHUATLAN PUEBLA - 205507	San José el Rodeo (El Rodeo)	FISM	908,151.48	908,151.48	908,151.48	908,151.48	908,151.48	908,151.48	100.0%	100.0%	Cuadros	707.26	TERMINADO


Gobierno de Puebla
 SECRETARIA DE BIENESTAR
 Coordinación General de
 Planeación, Seguimiento y
 Evaluación
 100.0% 100.0%
17 FEB 2023
RECIBIDO
 FR2/SB/DGPSE

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO
 AHUATLAN PUE
 2021-2024
 PRESIDENCIA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE AHUATLAN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION DE DESTINO DE GASTO EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
CUARTO TRIMESTRE 2022

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

No.	FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
7	PUE220402185858	354866	FISM-06-2022	REHABILITACION DE PARQUE EN PLAZA PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZO, AHUATLAN, PUEBLA - 354866	El Carrizo (Paraje Michihuacan)	FISM	369,290.49	369,290.49	369,290.49	369,290.49	369,290.49	369,290.49	100.0%	100.0%	Metros cuadrados de construcción	571.31	TERMINADO
8	PUE220402154241	205030	FISM-01-2022	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN AHUATLAN, LOCALIDADES AHUATLAN, EL RODEO, GUADALUPE Y PATLANOAYA - 205030	Ahuatlán	FISM	742,752.10	742,752.10	742,752.10	742,752.10	742,752.10	742,752.10	100.0%	100.0%	Metros lineales	2228	TERMINADO
9	PUE220402185561	353643	FISM-07-2022	REHABILITACION GENERAL DEL ANEXO DIRECCION SANITARIOS EN BACHILLERATO GENERAL XICOTENCATL CLAVE 21EBH0474M EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS TEJALUCA, PUE. - 353643	San Lucas Tejaluca	FISM	268,187.00	268,187.00	268,187.00	268,187.00	268,187.00	268,187.00	100.0%	100.0%	Sanitarios(s)	48	TERMINADO
10	PUE220402186008	355299	FISM-09-2022	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE PLAZA CIVICA EN ESC. COMUNITARIA RURAL CONAFE JARDIN DE NIÑOS CLAVE 21KJN1325P Y PRIMARIA CLAVE 21KPR0014W EN LA LOCALIDAD DE LA SAVILA, AHUATLA, PUE. - 355299	La Sábila	FISM	687,192.85	687,192.85	687,192.85	687,192.85	687,192.85	687,192.85	100.0%	100.0%	Metros cuadrados de construcción	113.5	TERMINADO


SECRETARIA DE BIENESTAR
Coordinación General de
Atención, Seguimiento y
Evaluación
17 FEB 2023
RECIBIDO
F162/SRFT/GPSE

[Handwritten signature]



M. AYUNTAMIENTO
AHUATLAN PUE
2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE AHUATLAN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION DE DESTINO DE GASTO EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
CUARTO TRIMESTRE 2022

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

No.	FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
11	PUE220402185941	355133	FISM-08-2022	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE PRINCIPAL DEL CADENAMIENTO 0.000 AL 0.160 DE LA LOCALIDAD DE MIMILLCO AHUATLAN PUEBLA - 355133	San Isidro Mimilulco (Mimilulco)	FISM	1,042,779.42	1,042,779.42	1,042,779.42	1,042,779.42	1,042,779.42	1,042,779.42	100.0%	100.0%	Metros cuadrados de construcción	982.52	TERMINADO
1	PUE220402204839		FORTAMUN-03-2022	REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES AHUATLAN-PATLANOAYA, AHUATLAN-CARRIZO-SAVILA-GUADALUPE-LAGUNILLAS, ANTENA-TEJALUCA, AHUATLAN-RODEO Y CALLES EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHUATLAN, PUE	Ahuatlán	FORTAMUN	525,002.99	525,002.99	525,002.99	525,002.99	525,002.99	525,002.99	100.0%	100.0%	Kilómetro	13.91	TERMINADO
2	PUE220402205243		FORTAMUN-05-2022	REHABILITACION DE EXPLANADA PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS, AHUATLAN, PUE.	Lagunilla	FORTAMUN	302,347.72	302,347.72	302,347.72	302,347.72	302,347.72	302,347.72	100.0%	100.0%	Metros Cuadrado	349.96	TERMINADO
3	PUE220402204844		FORTAMUN-04-2022	ADOQUINAMIENTO DE CALLE 4 PONIENTE SEGUNDA ETAPA EN BARRIO DE ESPAÑA ENTRE CARRETERA Y CALLE 9 NORTE AHUATLAN, PUEBLA	Ahuatlán	FORTAMUN	714,534.35	714,534.35	714,534.35	714,534.35	714,534.35	714,534.35	100.0%	100.0%	Metros Cuadrado	893.2	TERMINADO


 SECRETARIA DE BIENESTAR
 Coordinación General de
 Gobierno de Mérida
 Planeación, Evaluación y Seguimiento
 17 FEB 2023
RECIBIDO
 FAZ/SB/CGPSE





H. AYUNTAMIENTO
 AHUATLAN PUE
 2021-2024
 PRESIDENCIA MUNICIPAL



PLANTILLA EJERCICIO DEL GASTO 4TO TRIMESTRE

MUNICIPIO: AHUATLAN
ESTADO: PUEBLA

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Programa presupuestario	Programa Fondo Convenio - Especifico	Institucion Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado(Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones	
21	7	1	2022	2	33	I	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1	4941.16	0													
21	7	2	2022	2	33	I	4					2	612	3200000	5049290.26	5049290.26	5049290.26	5049290.26	5049290.26	5049290.26				Proyectos para Instituciones
21	7	2	2022	2	33	I	4					2	613	1200000	954896.87	954896.87	954896.87	954896.87	954896.87	954896.87				Proyectos de infraestructura basica directa
21	7	2	2022	2	33	I	4					2	614	4970000	4001335.03	4001335.03	4001335.03	4001335.03	4001335.03	4001335.03				Proyectos de infraestructura basica complementarios
21	7	2	2022	2	33	I	4					2	616	630581	0	0	0	0	0	0				se pausa partida
21	7	1	2022	2	33	I	5	FORTAMUN	1	1306.31	0													
21	7	2	2022	2	33	I	5					1	311	0	637306	637306	637306	637306	637306	637306				Pago de energía eléctrica
21	7	2	2022	2	33	I	5					1	332	0	67589.34	67589.34	67589.34	67589.34	67589.34	67589.34				Elaboración e integración de expedientes
21	7	2	2022	2	33	I	5					2	563	1400000	0	0	0	0	0	0				se pausa partida
21	7	2	2022	2	33	I	5					2	612	250000	302347.72	302347.72	302347.72	302347.72	302347.72	302347.72				Proyectos para Instituciones
21	7	2	2022	2	33	I	5					2	614	615032	714534.35	714534.35	714534.35	714534.35	714534.35	714534.35				Proyectos de infraestructura basica
21	7	2	2022	2	33	I	5					2	615	0	526309.3	526309.3	526309.3	526309.3	526309.3	526309.3				Proyectos para caminos
21	7	2	2022	2	33	I	5					1	853	100000	118251.6	118251.6	118251.6	118251.6	118251.6	118251.6				Aportacion al CERESO

GOBIERNO DE PUEBLA
 SECRETARÍA DE BIENESTAR
 Coordinación General de Planeación y Presupuesto
 Evaluación y Seguimiento
 17 FEB 2023
 RECIBIDO
 F42/SB/CGPSE

[Handwritten signature]

H. AYUNTAMIENTO
 AHUATLAN PUE
 2021-2024
 PRESIDENCIA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE AHUATLAN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre		0	0		0	0	
	2do. Trimestre	0.00	0	4		0	0	
	3er. Trimestre	0.00	0	7	0.00	0	3	
	4to. Trimestre	0.00	0	11	0.00	0	11	SE CUMPLE LA META

Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre		0	0		0	0	
	2do. Trimestre	75.00	3	4		0	0	
	3er. Trimestre	71.43	5	7		1	3	
	4to. Trimestre	63.64	7	11	36.36	4	11	SE REPROGRAMAN PROYECTOS

Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre		0	0		0	0	
	2do. Trimestre	25.00	1	4		0	0	
	3er. Trimestre	28.57	2	7		2	3	
	4to. Trimestre	36.36	4	11	63.64	7	11	SE REPROGRAMAN PROYECTOS

H. AYUNTAMIENTO
 AHUATLAN PUE
 2021-2024
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

SECRETARÍA DE BIENESTAR
 Coordinación General de
 Planeación, Seguimiento y
 Evaluación
 Ahuatlan


Gobierno de Puebla
 17 FEB 2023

RECIBIDO
 F4225MCGP13



MUNICIPIO DE AHUATLAN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES (AVANCE)

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)								
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	1er. Trimestre	16.67	394,172.05	2,365,032.00	16.67	394,172.05	2,365,032.00	
	2do. Trimestre	41.67	985,430.05	2,365,032.00	41.67	985,430.05	2,365,032.00	
	3er. Trimestre	66.67	1,576,688.05	2,365,032.00	66.67	1,576,688.05	2,365,032.00	
	4to. Trimestre	100.00	2,365,032.00	2,365,032.00	100.00	2,365,032.00	2,365,032.00	SE CUMPLE LA META
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	4to. Trimestre	100.00	2,365,032.00	2,365,032.00	100.00	2,365,032.00	2,365,032.00	SE CUMPLE LA META
Índice en el Ejercicio de Recursos								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	1er. Trimestre	0.00	0.00	2,365,032.00	0.00	0.00	2,365,032.00	
	2do. Trimestre	41.67	985,430.05	2,365,032.00	18.23	431,135.10	2,365,032.00	
	3er. Trimestre	66.67	1,576,688.05	2,365,032.00	26.69	631,280.60	2,365,032.00	
	4to. Trimestre	100.00	2,365,032.00	2,365,032.00	100.00	2,365,032.00	2,365,032.00	SE CUMPLE LA META
Índice de Dependencia Financiera								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	2do. Trimestre	5.42	985,430.05	181,783.50	3.15	985,430.00	312,459.00	
	4to. Trimestre	6.51	2,365,032.00	363,567.00	6.51	2,365,032.00	363,567.00	SE CUMPLE LA META


 GOBIERNO DE PUEBLA
 Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación
 17 FEB 2023
 RECIBIDO
 FIAZ/SE/2023/0011


 AYUNTAMIENTO DE AHUATLAN PUEBLA
 2021-2024
 COORDINACIÓN MUNICIPAL



MUNICIPIO DE AHUATLAN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES (AVANCE)

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)								
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
$\left[\frac{\text{Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año } t}{\text{Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año } t-1} \right] * 100$	4to Trimestre	10.44	11,843,925.00	10,723,925.00	10.44	11,843,925.00	10,723,925.00	SE CUMPLE LA META



IMFORME DESTINO DEL GASTO 4to TRIMESTRE 2022

MUNICIPIO: AHUATLAN

Cuarto Trimestre 2022

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402154241	33	FAIS Municipal de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN AHUATLAN, LOCALIDADES AHUATLAN, EL RODEO, GUADALUPE Y PATLANOAYA 205030	Puebla	7	Ahuatlán	Ahuatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ahuatlán	205030	390	273	663	Metros lineales	2228	25/08/2022	30/12/2022	742,752.10	742,752.10	742,752.10	742,752.10	742,752.10	742,752.10	Validado avances
2022	4	PUE220402154279	33	FAIS Municipal de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO ACABADO ESTAMPADO EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE ESCUELAS Y CENTRO DE LA POBLACION O AL 245 AHUATLAN PUEBLA - 205662	Puebla	7	Ahuatlán	Ahuatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ahuatlán	205662	655	437	1092	Metros cuadrados de construcción	1471	08/08/2022	08/10/2022	2,045,462.97	2,045,462.97	2,045,462.97	2,045,462.97	2,045,462.97	2,045,462.97	Validado avances
2022	4	PUE220402186255	33	FAIS Municipal de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO AUTOPOSORTANTE EN EXPLANADA PRINCIPAL EN SAN SALVADOR PATLANOAYA 356152	Puebla	7	Ahuatlán	Patlanoaya (San Salvador Patlanoaya)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ahuatlán	356152	330	318	648	Metros Cuadrados	516.62	29/11/2022	20/12/2022	1,599,762.45	1,599,762.45	1,599,762.45	1,599,762.45	1,599,762.45	1,599,762.45	Validado avances
2022	4	PUE220402185561	33	FAIS Municipal de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION GENERAL DEL ANEXO DIRECCION SANITARIOS EN BACHILLERATO GENERAL XICOTENCATL CLAVE 21EBH0474M EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS TEJALUCA, PUE. - 353643	Puebla	7	Ahuatlán	San Lucas Tejaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ahuatlán	353643	429	400	829	Sanitorio(s)	48	05/09/2022	08/10/2022	268,187.00	268,187.00	268,187.00	268,187.00	268,187.00	268,187.00	Validado avances



C. CECILIA HERNANDEZ ORDUÑA
PRESIDENTA MUNICIPAL
AHUATLAN, PUEBLA



H. AYUNTAMIENTO
AHUATLAN PUE
2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL



IMFORME DESTINO DEL GASTO 4to TRIMESTRE 2022

MUNICIPIO: AHUATLAN


Cuarto Trimestre 2022

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402185685	33	FAIS Municipal de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN PLAZA CIVICA DE ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CON CLAVE 21EPR00171 LOCALIDAD SAN LUCAS TEJALUCA, MUNICIPIO DE AHUATLAN, PUEBLA - 354170	Puebla	7	Ahuatlán	San Lucas Tejaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ahuatlan	354170	429	400	829	Metros Cuadrados	319.52	14/10/2022	14/11/2022	1,815,932.78	1,815,932.78	1,815,932.78	1,815,932.78	1,815,932.78	1815932.78	Validado avances
2022	4	PUE220402186008	33	FAIS Municipal de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE PLAZA CIVICA EN ESC. COMUNITARIA RURAL CONAFE JARDIN DE NIÑOS CLAVE 21KIN1325P Y PRIMARIA CLAVE 21KPR0014W EN LA LOCALIDAD DE LA SAVILA, AHUATLA. PUE. - 355299	Puebla	7	Ahuatlán	La Sábila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ahuatlan	355299	35	30	65	Metros cuadrados de construcción	113.5	14/11/2022	17/12/2022	687,192.85	687,192.85	687,192.85	687,192.85	687,192.85	687192.85	Validado avances
2022	4	PUE220402186139	33	FAIS Municipal de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHAB. AULAS EN ESC. COMUNITARIA RURAL CONAFE GUADALUPE CLAVE 21KPR1029E - 355815	Puebla	7	Ahuatlán	Guadalupe	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ahuatlan	355815	60	65	125	Metros Cuadrados	180.23	28/11/2022	20/12/2022	308,924.69	308,924.69	308,924.69	308,924.69	308,924.69	308924.69	Validado avances
2022	4	PUE220402186171	33	FAIS Municipal de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE SUBESTACION ELEC. DE POZO DE AGUA POTABLE EN PARAJE LOS SAUCES, SAN LUCAS TEJALUCA - 355919	Puebla	7	Ahuatlán	San Lucas Tejaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ahuatlan	355919	429	400	829	Noria(s)	1	07/12/2022	20/12/2022	212,144.77	212,144.77	212,144.77	212,144.77	212,144.77	212144.77	Validado avances



H. AYUNTAMIENTO AHUATLAN PUE 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

C CECILIA HERNANDEZ ORDUÑA PRESIDENTA MUNICIPAL AHUATLAN, PUEBLA





INFORME DESTINO DEL GASTO 4to TRIMESTRE 2022

MUNICIPIO: AHUATLAN

Cuarto Trimestre 2022

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402154267	33	FAIS Municipal de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE CAJA DE AGUA Y CALLE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE EL RODEO MUNICIPIO DE AHUATLAN PUEBLA - 205507	Puebla	7	Ahuatlán	San José el Rodeo (El Rodeo)	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ahuatlán	205507	98	66	164	Metros Cuadrados	907.26	25/07/2022	26/08/2022	908,151.48	908,151.48	908,151.48	908,151.48	908,151.48	908,151.48	Validado avances
2022	4	PUE220402185858	33	FAIS Municipal de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PARQUE EN PLAZA PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZO, AHUATLAN, PUEBLA - 354866	Puebla	7	Ahuatlán	El Carrizo (Paraje Michihuacan)	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ahuatlán	354866	22	15	37	Metros cuadrados de construcción	571.31	17/10/2022	05/11/2022	369,290.49	369,290.49	369,290.49	369,290.49	369,290.49	369,290.49	Validado avances
2022	4	PUE220402185941	33	FAIS Municipal de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE PRINCIPAL DEL CADENAMIENTO 0.000 AL 0.160 DE LA LOCALIDAD DE MIMILCO AHUATLAN PUEBLA - 355133	Puebla	7	Ahuatlán	San Isidro Mínilco (Mínilco)	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ahuatlán	355133	85	75	160	Metros cuadrados de construcción	982.52	27/10/2022	26/11/2022	1,042,779.42	1,042,779.42	1,042,779.42	1,042,779.42	1,042,779.42	1,042,779.42	Validado avances
2022	4	PUE220402204839	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES AHUATLAN-PATLANOAYA, AHUATLAN-CARRIZO SAVILA-GUADALUPE-LAGUNILLAS, ANTENA-TEJALUCA, AHUATLAN-RODEO Y CALLES EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHUATLAN, PUE	Puebla	7	Ahuatlán	Ahuatlán	Proyecto de Inversión Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Municipio de Ahuatlán	FORTAMUN-03-2022	0	0	2020	Kilómetro	13.91	15/10/2022	15/12/2022	525,002.99	525,002.99	525,002.99	525,002.99	525,002.99	525,002.99	Validado / Registrado avances



C CECILIA HERNANDEZ ORDUÑA
PRESIDENTA MUNICIPAL
AHUATLAN, PUEBLA



H. AYUNTAMIENTO
AHUATLAN PUE
2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL



IMFORME DESTINO DEL GASTO 4to TRIMESTRE 2022

MUNICIPIO: AHUATLAN

Cuarto Trimestre 2022

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402205243	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE EXPLANADA PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS, AHUATLAN, PUE.	Puebla	7	Ahuatlán	Lagunilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Ahuatlán	FORTAMUN-05-2022	0	0	51	Metros Cuadrados	349.96	16/11/2022	20/12/2022	302,347.72	302,347.72	302,347.72	302,347.72	302,347.72	302,347.72	Validado / Registrado avances
2022	4	PUE220402204844	33	FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE CALLE 4 PONIENTE SEGUNDA ETAPA EN BARRIO DE ESPAÑA ENTRE CARRETERA Y CALLE 9 NORTE AHUATLAN, PUEBLA	Puebla	7	Ahuatlán		Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Municipio de Ahuatlán	FORTAMUN-04-2022	0	0	3140	Metros Cuadrados	893.2	15/11/2022	17/12/2022	714,534.35	714,534.35	714,534.35	714,534.35	714,534.35	714,534.35	Validado / Registrado avances



H. AYUNTAMIENTO
AHUATLAN PUE

2021-2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL

C CECILIA HERNANDEZ ORDUÑA
PRESIDENTA MUNICIPAL
AHUATLAN, PUEBLA



INFORME EJERCICIO DEL GASTO 4to TRIMESTRE 2022
MUNICIPIO: AHUATLAN, PUE.

Cuarto Trimestre 2022

TIPO_REGISTRO	CICLO	TRIMESTRE	ID_ENTIDAD_FEDERATIVA	ENTIDAD_FEDERATIVA	ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO	CICLO_RECORSO	ID_RAMO	RAMO	ID_MODALIDAD	DESC_MODALIDAD	ID_PP	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO_RECURSO	PROG_FOND_CO NV_ESP	INSTITUCION_EJECUTORA	RENDIMIENTO	REINTEGRO	TIPO_GASTO	ID_PARTIDA_GENERICA	DESC_PARTIDA_GENERICA	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	OBSERVACIONES(CAPTURA)	ESTATUS	
1-Programa presupuestario	2022	4	21	Puebla	7	Ahuatlán	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Gasto Federalizado	4	FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Ahuatlán	4941.16	0												Validado	
2-Partida genérica	2022	4	21	Puebla	7	Ahuatlán	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Gasto Federalizado	4	FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Ahuatlán			Gasto de Inversión	613	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	1200000.00	954896.87	954896.87	954896.87	954896.87	954896.87	954896.87	Proyectos de infraestructura básica directa	Validado	
2-Partida genérica	2022	4	21	Puebla	7	Ahuatlán	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Gasto Federalizado	4	FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Ahuatlán			Gasto de Inversión	616	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	630581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	se pausa partida	Validado	
2-Partida genérica	2022	4	21	Puebla	7	Ahuatlán	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Gasto Federalizado	4	FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Ahuatlán			Gasto de Inversión	614	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	4970000.00	4001335.03	4001335.03	#####	4001335.03	4001335.03	#####	Proyectos de infraestructura básica complementarios	Validado	
2-Partida genérica	2022	4	21	Puebla	7	Ahuatlán	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Gasto Federalizado	4	FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Ahuatlán			Gasto de Inversión	612	Edificación no habitacional	3200000.00	5049290.26	5049290.26	#####	5049290.26	5049290.26	#####	Proyectos para Instituciones	Validado	
1-Programa presupuestario	2022	4	21	Puebla	7	Ahuatlán	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	Municipio de Ahuatlán	1306.31	0													Validado
2-Partida genérica	2022	4	21	Puebla	7	Ahuatlán	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	Municipio de Ahuatlán			Gasto de Inversión	614	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	615032.00	714534.35	714534.35	714534.35	714534.35	714534.35	714534.35	714534.35	Proyectos de infraestructura básica	Validado

C. CECILIA HENÁNDEZ ORDUÑA
 PRESIDENTA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 AHUATLAN PUE
 2021-2024
 PRESIDENCIA MUNICIPAL


Secretaría de Bienestar
 Gobierno de Puebla
OPERADO



INFORME EJERCICIO DEL GASTO 4to TRIMESTRE 2022
MUNICIPIO: AHUATLAN, PUE.

Cuarto Trimestre 2022

TIPO_REGISTRO	CICLO	TRIMESTRE	ID_ENTIDAD_FEDERATIVA	ENTIDAD_FEDERATIVA	ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO	CICLO_RECORSO	ID_RAMO	RAMO	ID_MODALIDAD	DESC_MODALIDAD	ID_PP	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	TIPO_RECURSO	PROG_FOND_COINV_ESP	INSTITUCION_EJECUTORA	RENDIMIENTO	REINGRESO	TIPO_GASTO	ID_PARTIDA_GENERICA	DESC_PARTIDA_GENERICA	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	OBSERVACIONES(CAPTURA)	ESTATUS
2-Partida genérica	2022	4	21	Puebla	7	Ahuatlán	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	Municipio de Ahuatlán			Gasto de Inversión	615	Construcción de vías de comunicación	0.00	526309.30	526309.30	526309.30	526309.30	526309.30	526309.30	Proyectos para caminos	Validado
2-Partida genérica	2022	4	21	Puebla	7	Ahuatlán	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	Municipio de Ahuatlán			Gasto corriente	853	Otros convenios	100000.00	118251.60	118251.60	118251.60	118251.60	118251.60	118251.60	Aportación al CERESO	Validado
2-Partida genérica	2022	4	21	Puebla	7	Ahuatlán	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	Municipio de Ahuatlán			Gasto de Inversión	563	Maquinaria y equipo de construcción	1400000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	se pausa partida	Validado
2-Partida genérica	2022	4	21	Puebla	7	Ahuatlán	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	Municipio de Ahuatlán			Gasto corriente	332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0.00	67589.34	67589.34	67589.34	67589.34	67589.34	67589.34	Elaboración e integración de expedientes	Validado
2-Partida genérica	2022	4	21	Puebla	7	Ahuatlán	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	Municipio de Ahuatlán			Gasto corriente	311	Energía eléctrica	0.00	637306.00	637306.00	637306.00	637306.00	637306.00	637306.00	Pago de energía eléctrica	Validado
2-Partida genérica	2022	4	21	Puebla	7	Ahuatlán	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	Municipio de Ahuatlán			Gasto de Inversión	612	Edificación no habitacional	250000.00	302347.72	302347.72	302347.72	302347.72	302347.72	302347.72	Proyectos para Instituciones	Validado



H. AYUNTAMIENTO
 AHUATLAN PUE
 2021-2024
 PRESIDENCIA MUNICIPAL



INFORME INDICADORES 4to TRIMESTRE 2022
MUNICIPIO: AHUATLAN, PUE.

Cuarto Trimestre 2022

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
2022	4	4	Puebla	Ahuatlán	33	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	169354	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	36.36364	36.36364		63.63636	57.14	Validado
2022	4	4	Puebla	Ahuatlán	33	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal	169772	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	63.63636	63.63636		36.36364	57.14	Validado
2022	4	4	Puebla	Ahuatlán	33	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal	170586	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	0	0		0	100	Validado

C. Cecilia

C. CECILIA HERNANDEZ ORDUÑA
PRESIDENTA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
AHUATLAN PUE
2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL





INFORME INDICADORES 4to TRIMESTRE 2022

MUNICIPIO: AHUATLAN, PUE.

Cuarto Trimestre 2022

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
2022	4	4	Puebla	Ahuatlán	33	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	173169	Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t-1) - 1] x 100	Propósito	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficiencia	Ascendente	10.44394	10.44394		10.96851	105.02	Validado
2022	4	4	Puebla	Ahuatlán	33	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	174145	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN) x 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100	100		100	100	Validado
2022	4	4	Puebla	Ahuatlán	33	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	174452	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios del municipio o demarcación territorial) x 100	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	Descendente	6.50508	6.50508		5.63342	115.47	Validado



H. AYUNTAMIENTO
AHUATLAN PUE
2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL





INFORME INDICADORES 4to TRIMESTRE 2022

MUNICIPIO: AHUATLAN, PUE.

Cuarto Trimestre 2022

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
2022	4	4	Puebla	Ahuatlán	33	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	174458	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública) / Recursos disponibles)	Componente	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	100	100		100	100	Validado
2022	4	4	Puebla	Ahuatlán	33	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	174459	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México / Monto anual)	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100	100		100	100	Validado



H. AYUNTAMIENTO
AHUATLAN PUE
2021-2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. CECILA HERNANDEZ ORDUÑA
PRESIDENTA MUNICIPAL